



Bericht und Antrag an die Kirchgemeindeversammlung

Umbau und Einrichtung des Archives am neuen Standort im Kirchgemeindehaus Mooseedorf Abrechnung Baukredit

Bericht

Folgende Arbeiten wurden im Verlauf des Jahres 2022 durchgeführt: Kernbohrungen für Leitungsdurchführungen; Erstellen einer Lagerbühne sowie eine Rollregalanlage für die Archivierung 800 Kg/m²; Wärmedämmung an Aussenwand; Vorbereitende Einbauten für mögliche Kälteanlage zur Regulierung der Raumtemperatur; Zuluftleitung; Beleuchtung, Stromanschlüsse, Internetanschluss; Installation eines Brandmelders (BMA) mit Alarm im Büro; Einbau einer Türe EI30 als Abschluss zum Tankraum; minimale Möblierung mit Tisch und Stuhl.

Ausserdem wurden einige Installationen nicht, oder noch nicht ausgeführt. Diese betreffen die Regelung der Be- oder Entfeuchtung. Hier wurde vereinbart, dass die Raumtemperatur und die Feuchtigkeit im Betrieb gemessen werden. Die Messungen sollten dann darüber Aufschluss geben, ob noch weitere Massnahmen notwendig sind.

Finanzielles

<i>BKP</i>	<i>Arbeitsgattung</i>	<i>Rechnungsdatum</i>	<i>Unternehmer</i>	<i>Betrag</i>	<i>Total bezahlt</i>
211	Baumeister	20.05.2022	O. Foresta	1'720.65	1'720.65
214	Bühne	03.06.2022	Ramsauer Abplanalp	44'338.70	44'338.70
230	Elektriker	03.10.2022	Elektro Böhlen AG	8'605.55	8'605.55
232	Steuerung	07.03.2022	Sysbo AG	1'284.32	1'284.30
232	Steuerung	19.10.2022	Sysbo AG	1'398.75	1'398.75
244	Lüftung	22.03.2022	Hegg	3'826.60	3'826.60
271	Gipser/Maler	29.04.2022	Ruben Wittwer	10'752.00	10'752.00
273	Türe	30.06.2022	Wirz AG	4'645.95	4'645.95
281	Lino	28.06.2022	Intertapis AG	2'623.30	2'623.30
285	in BKP 271		Ruben Wittwer		0.00
287	Baureinigung	17.03.2022	Allround Service GmbH	764.70	764.70
291	Architekt 1	08.03.2022	WFSZ Architekten AG	7'400.60	7'400.60
291	Architekt 2	10.06.2022	WFSZ Architekten AG	9'378.00	9'378.00
291	Architekt 3	22.09.2022	WFSZ Architekten AG	1'211.60	1'211.60
293	Fachplaner	23.09.2022	Peter Kast	3'010.20	3'010.20
296	Bauphysiker		Zeugin	753.90	753.90
524	Kopien	22.09.2022	WFSZ Architekten AG	311.45	311.45
901	Möblierung				0.00
Total					102'026.25

Antrag an die Kirchgemeindeversammlung

Die Abrechnung des Baukredits für den Einbau des Archives mit einer Kreditsumme von CHF 115'000, effektiv getätigten Ausgaben von CHF 102'026.25, und die daraus resultierende Kreditunterschreitung von CHF 12'973.75 wird genehmigt.